

## REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

## MINISTÉRIO DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO HOSPITALAR

- INFORMAÇÃO PROPOSTA N.º <u>の 「リー/ のりて /2</u>021

PARECER:	DESPACHO:
I / HUO CLIE	
- 1 <u>2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 </u>	

Exmo. Senhor Dr. Grilo da Silva Lubrino Secretário Permanente Local

Data: Z6/05/2021

- ASSUNTO: Projecto de Apoio ao Fortalecimento do Sistema de Saúde na Província de Inhambane Projecto MOZ-0037 Financiamento do BID (Banco Islâmico de Desenvolvimento)
  - Emissão de parecer ao pedido de compensação solicitado pelo Empreiteiro

No âmbito da implementação dos contratos para a execução das obras de construção do Hospital Distrital de Jangamo e de ampliação do Centro de Formação de Inhambane, foi contratada a empresa OGA Construções Lda, tendo executado estas obras com a qualidade desejada.

No entanto, no decurso do cumprimento do presente contrato para execução de trabalhos adicionais, verificou-se um desfasamento considerável no "timing" entre o trabalho executado e o pagamento das facturas submetidas pelo Empreiteiro, o que associado à actual depreciação do Dólar americano, que é a moeda contratual, começou a embaraçar financeiramente o Empreiteiro.

Na sequência deste assunto, recebemos no final de Abril de 2021, uma delegação da OGA Construções Lda liderada pela Direcção da empresa, que manifestou o seu desconforto face ao rombo financeiro sofrido, causado pelas razões acima citadas e, apresentou uma proposta de ressarcimento.

Esta reclamação apresentada pelo Empreiteiro foi analisada pela equipe de gestão do Projecto, no DIEH, considerando todo o histórico destes contratos e, valorizando a prontidão do Empreiteiro para executar 80% do contrato sem contrapartidas financeiras, achamos que a proposta de compensação apresentada pelo Empreiteiro, deverá ser considerada, à luz da legislação em vigor na República de Moçambique.

Página 1 de 1

Memo SP\_Proposta Compensação OGA Constr

i stratek Mariada